

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage Nr.:	<b>IX/0870</b>
	Verantwortlich:	<b>Roland Mündel</b>
	Geschäftszeichen:	

**Teilabschnittsausbaue der Hauptstraße/L75 im Stadtteil Freistett  
hier: Feststellung der Schlussrechnung**

Beratungsfolge			
Gremium	Termin	Öff.-Status	Ergebnis
Gemeinderat	08.05.2019	öffentlich	Entscheidung

## Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Feststellung der Schlussrechnung für den Teilabschnittsausbaue in Höhe von 2.281.996,06€ zu und bewilligt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 61.996,06€.

Finanzielle Auswirkungen	Nein	x	Ja	
Haushaltsmittel stehen bereit	Nein		Ja	Höhe:
Überplanmäßige/Außerplanmäßige Mittel erforderlich	Nein		Ja	Höhe:
Folgekosten	Nein		Ja	Höhe:

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen

Die Deckung der überplanmäßig erforderlichen Mittel ist im Rahmen der Jahresrechnung 2017 aus allgemeinen Deckungsmitteln erfolgt.

## Sachverhalt und Erläuterungen:

Der Teilabschnittsausbaue der L75 im Stadtteil Freistett wurde in den Jahren 2014/2015 durchgeführt. Bei der Auftragsvergabe an die Fa. Kirchhoff zum Angebotspreis von 1.474.117,86€ durch den Gemeinderat vom 27.10.2014 ist das Bauamt von Haushaltsmitteln in Höhe von 2.220.000,00€ für die Haushaltsjahre 2014/2015 ausgegangen.

Im Zuge der Schlussrechnungen wurde von der Kämmererei festgestellt, dass die Schlussrechnungssumme für diese Baumaßnahme eine Kostenüberschreitung in Höhe von 61.996,06€ (2,79%) ergab.

Eine Nachprüfung der Verwaltung hat ergeben, dass bei der Position Wasserversorgung bei der Auftragsvergabe von Haushaltsmitteln in Höhe von 260.000,00€ ausgegangen worden ist.

Tatsächlich waren jedoch im Haushalt 2014/2015 218.000,00€ eingeplant. Warum bei der Auftragsvergabe von Haushaltsmitteln von 260.000,00 € gegenüber den im Haushalt eingeplanten 218.000,00 € ausgegangen wurde, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden.

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wurde ohne den Differenzbetrag in der Wasserversorgung eine Kostenüberschreitung in Höhe von 19.996,06€ festgestellt (0,9%).

Die Baumaßnahme wurde aus Sicht der Verwaltung ohne Zwischenfälle zeitgerecht umgesetzt.

**Anlagen:**